

Số: /BC-KHĐT Hải Dương, ngày tháng năm 2023

BÁO CÁO

Về tình hình triển khai các dự án thuộc lĩnh vực y tế, giáo dục của tỉnh trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo một số nội dung liên quan đến tình hình triển khai các dự án thuộc ngành giáo dục và y tế trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 như sau:

1. Về danh mục thuộc lĩnh vực Y tế, giáo dục trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025:

Theo Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương, lĩnh vực y tế và giáo dục có số dự án được dự kiến đầu tư là:

- Lĩnh vực y tế: 09 dự án khởi công mới (08 dự án ngân sách địa phương và 01 dự án ngân sách trung ương) với tổng mức đầu tư là 1.095,295 tỷ đồng và dự kiến bố trí trong giai đoạn 2021-2025 là 1.095,295 tỷ đồng.

- Lĩnh vực giáo dục: 01 dự án chuyển tiếp với mức vốn dự kiến bố trí trong giai đoạn 2021-2025 là 14,840 tỷ đồng (vốn đã giao là 4,5 tỷ đồng); 09 dự án khởi công mới với tổng mức đầu tư là 524,391 tỷ đồng và dự kiến bố trí trong giai đoạn 2021-2025 là 335,558 tỷ đồng.

2. Về tình hình triển khai thực hiện các dự án:

2.1. Đối với lĩnh vực Y tế

- 01 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đã phê duyệt dự án, đang lựa chọn Kế hoạch LCNT, là: Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Phụ sản giai đoạn 2;

- 02 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng đang thẩm định dự án, gồm:

(1) Dự án: Đầu tư xây dựng mới Nhà điều trị bệnh tâm căn và người bệnh cao tuổi, Bệnh viện tâm thần, Sở Xây dựng đang thẩm định báo cáo kinh tế kỹ thuật;

(2) Đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp và mua sắm trang thiết bị 12 Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Hải Dương, Sở Xây dựng đang thẩm định thiết kế cơ sở;

- 06 dự án chưa được phê duyệt chủ trương đầu tư:

(1) Hạ tầng kỹ thuật Khu phức hợp Y tế tỉnh Hải Dương, UBND tỉnh giao Sở Xây dựng đề xuất Chủ trương đầu tư.

(2) Xây dựng mới Nhà đại thể và Nhà khoa truyền nhiễm, Bệnh viện Nhi Hải Dương;

(3) Nhà 3 tầng khoa CSSK-SS; Khu điều trị: Khoa nội, khoa ngoại, khoa truyền nhiễm - Trung tâm Y tế Bình Giang;

(4) Mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện Phụ sản Hải Dương;

(5) Mua sắm trang thiết bị y tế tại 04 bệnh viện tuyến tỉnh (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Phổi, Bệnh viện Nhi, Bệnh viện Phụ sản);

(6) Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện Phổi Hải Dương - Hạng mục: Nhà điều trị bệnh nhân lao phổi AFB lao ngoài phổi và la HIV (khoa hồi sức cấp cứu); nhà hô hấp cấp cứu 02 tầng (khoa ung bướu).

2.2. Đối với lĩnh vực giáo dục:

- 03 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đã phê duyệt dự án, đang triển khai lựa chọn Kế hoạch LCNT

(1) Trường THPT Nhị Chiểu (địa điểm mới - giai đoạn 2);

(2) Đầu tư xây dựng Nhà lớp học 3 tầng 15 phòng - trường THPT Ninh Giang;

(3) Đầu tư xây dựng nhà lớp học bộ môn 3 tầng trường THPT Tuệ Tĩnh, huyện Cẩm Giàng;

- 03 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, Sở Xây dựng đang thẩm định dự án, gồm:

(1) Cải tạo, sửa chữa khu nhà B Trường Chính trị tỉnh Hải Dương)

(2) Trường THPT Nhị Chiểu (địa điểm mới - giai đoạn 1));

(3) Nâng tầng 3,4 nhà lớp học 2 tầng 6 phòng (móng 4 tầng), xây mới nhà lớp học 4 tầng 8 phòng, lợp mái tôn nhà lớp học bộ môn 4 tầng, phá dỡ nhà lớp học bộ môn cũ 3 tầng trường THPT Kinh Môn, thị xã Kinh Môn;

- 02 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, dự kiến phải điều chỉnh Chủ trương đầu tư, gồm:

(1) Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường THPT Bình Giang, huyện Bình Giang (đang thẩm định quy hoạch chi tiết xây dựng)

(2) Nhà lớp học bộ môn và phòng học chức năng 3 tầng và công trình phụ trợ, trường THPT Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ (Đã phê duyệt quy hoạch chi tiết 2/6/2023)

- 01 dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư, đang lập quy hoạch chi tiết là: DA Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường THPT Nam Sách, huyện Nam Sách;

- 01 dự án chưa phê duyệt chủ trương đầu tư: dự án đầu tư Xây dựng trường Chính trị tỉnh Hải Dương (địa điểm mới).

(Chi tiết biểu kèm theo)

II. Vương mắc, khó khăn:

1. Vương mắc, khó khăn:

- Lĩnh vực y tế: Hiện nay có 06 dự án thuộc lĩnh vực y tế chưa lập xong hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư. Trong đó, ngoài dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu phức hợp Y tế tỉnh Hải Dương do chưa có quy hoạch phân khu và dự án Nhà 3 tầng khoa CSSK-SS; Khu điều trị: Khoa nội, khoa ngoại, khoa truyền nhiễm - Trung tâm Y tế Bình Giang do chưa có quy hoạch chi tiết được duyệt gây khó khăn cho việc xác định nội dung và quy mô đầu tư thì 04 dự án còn lại, công tác lập chủ trương đầu tư dự án của Sở Y tế tiến hành rất chậm.

- Lĩnh vực giáo dục: Dự án nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường THPT Bình Giang, huyện Bình Giang đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 49/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, tuy nhiên do những phát sinh thực tế tại thời điểm lập dự án, ngày 23/02/2023 UBND tỉnh đã có Văn bản số 488/UBND-VP giao Sở Giáo dục và Đào tạo tiến hành lập hồ sơ điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. Tuy nhiên, đến nay Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa nhận được hồ sơ điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.

Tiến độ lập báo cáo đề xuất của chương đầu tư của các dự án chậm ảnh hưởng đến tiến độ phân bổ vốn trong kế hoạch đầu tư trung hạn và và bố trí vốn hàng năm.

2. Nguyên nhân vương mắc, khó khăn:

- Theo báo cáo của Sở Y tế, do pháp luật về đầu tư công không quy định về việc thuê đơn vị tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư mà Sở y tế lại không có công chức được đào tạo chuyên môn trong lĩnh vực xây dựng nên đơn vị gặp khó khăn trong việc lập, thẩm định nội bộ hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định.

- Theo quy định, tại bước lập chủ trương đầu tư dự án chưa yêu cầu phải có quy hoạch chi tiết được duyệt, do đó một số dự án, khi lập dự án theo quy hoạch chi tiết được duyệt đã dẫn đến vượt tổng mức dự án đã được phê duyệt tại chủ trương đầu tư, dẫn đến việc kéo dài thời gian thực hiện dự án do phải thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư (*dự án Nhà lớp học bộ môn và phòng học chức năng 3 tầng và công trình phụ trợ, trường THPT Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ...*).

- Nhu cầu đầu tư thực tế tại thời điểm hiện nay thay đổi so với đề xuất tại đầu kỳ kế hoạch, dẫn đến việc thay đổi nội dung và quy mô đầu tư: Tại đầu kỳ Kế hoạch, Bệnh viện Nhi đề xuất đầu tư Xây dựng mới Nhà đại thể và Nhà khoa truyền nhiễm. Tuy nhiên, tại thời điểm hiện nay, Bệnh viện Nhi đề xuất không tiếp tục xây dựng Nhà đại thể và yêu tiên đầu tư một số hạng mục bức thiết như: hàng rào, trạm biến áp, hoàn thiện hệ thống PCCC, đường điện ưu tiên, nâng công suất trạm xử lý nước thải...

- Nhu cầu vốn đầu tư tăng nhiều so với đầu kỳ kế hoạch: Tại thời điểm hiện nay, Bệnh viện Nhi xác định nhu cầu đầu tư là 148 tỷ đồng (Kế hoạch vốn trung hạn bố trí 13 tỷ đồng); dự án Nhà 3 tầng khoa CSSK-SS; Khu điều trị: Khoa nội, khoa ngoại, khoa truyền nhiễm - Trung tâm Y tế Bình Giang được dự kiến bố trí 30 tỷ đồng, dự kiến phát sinh từ 18- 50 tỷ đồng tùy theo phương án quy hoạch chi tiết được duyệt.

III. Đề xuất, kiến nghị:

Nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án đầu tư công đã được dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025 và đảm bảo khả năng giải ngân vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh:

- Giao Sở Y tế có trách nhiệm tập trung đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đã được UBND tỉnh;

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm tập trung đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án nhà lớp học 3 tầng 12 phòng trường THPT Bình Giang, huyện Bình Giang;

- Giao Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh có trách nhiệm:

+ Phối hợp cùng các sở, ngành, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ lập, trình thẩm định và phê duyệt dự án đối với các dự án đã được phê duyệt chủ trương đầu tư.

+ Hỗ trợ các Sở chuyên ngành trong việc lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án.

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm: Thường xuyên rà soát, đề xuất bố trí, điều chuyển vốn kế hoạch cho các dự án có khả năng thực hiện trong giai đoạn 202-2025.

- Giao các sở, ngành, địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao có trách nhiệm phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị đẩy nhanh tiến độ thẩm định chủ trương đầu tư, dự án.

- Giao Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế có trách nhiệm: Rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác theo thứ tự ưu tiên, đảm bảo sẵn sàng triển khai thực hiện trong giai đoạn tiếp theo khi có nguồn lực.

Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo UBND tỉnh Hải Dương chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Đồng chí Giám đốc Sở;
- Đ/c Nguyễn Hải Châu – PGĐ Sở;
- Lưu VP; KGVX

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Hải Châu

